

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-১
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

নং-৩২.০০.০০০০.০৫৬.১৪.০০৭.১৬-২৭৫

তারিখ-১৫/১০/২০১৯ খ্রি।

বিষয় : সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নযীন “মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধমূর্তী সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভা গত ০৫/০৯/২০১৯ (বর্ষিত সভা ১২/০৯/২০১৯) তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কামরুন নাহার এর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

২০১৯/১০/১৫
(খালেদা বেগম)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন: ৯৫৫৯৭৭৪

e-mail: dev1mowca@gmail.com

বিতরণ জাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (দ্র: আ: যুগ্মসচিব, বাজেট-৩)
০২. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫. প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
০৬. প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
০৭. মহাপরিচালক, (নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেন্টার-৭, আইএম ই ডি, পরিকল্পনা কমিশন।
০৮. উপপ্রধান (পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. উপপ্রধান, স্কাইসোয়ার্ম অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
১০. উপপ্রধান (পরিকল্পনা-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মিরপুর/খিলগাঁও জোন, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, “মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধমূর্তী সম্প্রসারণ” প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
১৩. (প্রেরণার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

অনুলিপি:

০১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২. অফিস /মাস্টার ফাইল।

২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

“মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল উর্ধমুখী সম্প্রসারণ” প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ১ম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	: জনাব কামরুন নাহার, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	: ০৫/০৯/২০১৯ খ্রি (বৰ্ধিত সভা-১২/০৯/২০১৯), বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	: সভাকক্ষ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
উপস্থিতির তালিকা	: পরিশিষ্ট- ক

১। সভাপতি সভায় আগত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক বিগত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। বিগত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভার এজেন্ট মোতাবেক আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩
১	প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত: ডিপিপি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। এ সম্পর্কে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মিরপুর সভাকে জানান মিরপুর হোষ্টেলের ৭ম ও ৮ম তলার টাইলস এর কাজ চলমান। নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর, খিলগাঁও সভাকে জানান যে, খিলগাঁও হোষ্টেলের ১০ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই ও বুর্মের প্লাস্টারের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে টাইলস এর কাজ খুব শীঘ্ৰই শুরু হবে। এ মন্ত্রণালয়ের উপর্যুক্ত (পরিকল্পনা) বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৬০.৩৪% অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যাদেশ সম্পন্ন করতে পরিপত্র অনুযায়ী শীঘ্ৰই মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাবলে প্রকল্পের মেয়াদ ডিপিইসি সভার মাধ্যমে ০১ বছর বৃক্ষি এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন।	সিদ্ধান্ত: নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতপূর্বক তদারকি ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: ১। প্রকল্প পরিচালক। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর, মিরপুর ও খিলগাঁও
২	সংশোধিত ডিপিপিতে নির্মাণ কাজের ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা অনুরুদ্ধরণ প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, গত ১৮/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভা, ২৭/১০/২০১৮ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ০৫/১১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খিলগাঁও হোষ্টেলের নিচ তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত টাইলস লাগানো, লক্টী বুম, লাইব্রেরী বুম, অফিস বুম এবং ফায়ার হাইড্রন্ট বুম, হোষ্টেল সুপার এবং সহকারী হোষ্টেল সুপারের আবাসিক ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হয়। হোষ্টেলের বাহিরে খোলা জায়গায় সাবেক্টেশন বুম, জেনারেটর বুম এবং স্টেইন বুম বসানোর সুপারিশ করা হয়। উল্লিখিত নির্মাণ কাজের ব্যয় রেট সিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। সে মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ৫২৫.০০ লক্ষ (পাঁচ কোটি পাঁচিশ লক্ষ) টাকার একটি প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছেন, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৩.৩০%। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত ব্যয় বৃক্ষি অনুমোদন করতে পারে। করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী প্রস্তাবিত প্রাক্কলনে অতিরিক্ত কাজের বর্ণনা/যৌক্তিকতা পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন (কপি সংযুক্ত)। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন যাচাই-বাছাই করা এবং কাজের গুণগত মান ধরে রাখতে নিয়ে বর্ণিত কমিটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। ১. শেখ রফিকুল ইসলাম (অতিঃ সচিব) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সভাপতি ২. জনাব এস এম শাকিল আখতার (উপপ্রধান) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদস্য	সিদ্ধান্ত-১: মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাবলে প্রকল্পের মেয়াদ ডিপিইসি সভার মাধ্যমে ০১ বছর বৃক্ষি এবং ৫২৫.০০ লক্ষ (পাঁচ কোটি পাঁচিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় বৃক্ষির প্রস্তাবিত প্রাক্কলন যাচাই-বাছাই এবং কাজের গুণগত মান ধরে রাখতে নিয়ে বর্ণিত কমিটি গঠন করা হলো: ১. শেখ রফিকুল ইসলাম (অতিঃ সচিব)- সভাপতি ২. জনাব এস এম শাকিল আখতার (উপপ্রধান)- সদস্য ৩. জনাব ফয়সল আহমেদ (উপপ্রধান)- সদস্য ৪. মীর জাহিদ হাসান (উপপ্রকল্প পরিচালক-আইজিএ প্রকল্প)- সদস্য ৫. জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান(নির্বাহী প্রকৌশলী; গণপূর্ত)- সদস্য ৬. জনাব মোঃ হেলাল খান (মূল্যায়ন কর্মকর্তা)- সদস্য ৭. জনাব শারমিন শাহীন (প্রকল্প পরিচালক)- সদস্য সচিব। কমিটির কার্যপরিধি :